



Ofício nº 289/2025 - GAB

Campo do Tenente, (PR), 08 de julho de 2025.

Ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR:

RAFAEL VENTURA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CAMPO DO TENENTE – PR

Ref:- Ofício 033/2025 – Protocolo nº 486/2025.

Senhor Presidente:

Em resposta ao teor da solicitação formulada no Ofício em referência, servimo-nos do presente para prestar os esclarecimentos à Vossa Excelência e seus ilustres pares, nos seguintes termos:

Trata-se de requerimento de informações acerca das pavimentações Municipais em andamento, e especial da Rua Maria Clara Brandão Tesseroli, da Rua Avelino Ribas e da Rua Vitorio Boniatti.

O projeto de pavimentação da Rua Maria Clara Brandão Tesseroli foi dividido em duas partes, sendo que primeira foi executada com recursos da SECID e contrapartida municipal. Considerando o recurso aprovado na época, não foi possível completar a obra até extensão total da rua, assim foi executado a extensão de 340m (concorrência 05/2023), sendo que a obra já está finalizada e aprovada pela SECID. O restante da rua na extensão de 150 metros, foi licitado neste ano e já está em execução, com previsão de término em setembro de 2025.

Quanto à Rua Avelino Ribas, houve um atraso na obra em razão de uma intervenção da Sanepar para obras no sistema de esgoto próximo ao leito do rio perpendicular à via. Entretanto a obra foi concluída e entregue no último prazo previsto que 30/05/2025. A obra já foi vistoriada pela Caixa e aprovada, portanto a obra está entregue.

Em relação à pavimentação da Rua Vitorio Boniatti, esta faz parte de um contrato que compõe um conjunto de ruas, sendo: Adolfo Slusars, João Schenko, e as



duas ruas do bairro Moreira Ana Silva e Nadir Jose Donato; Dessas, as ruas Vitório Boniatti e Adolfo Slusars já estão prontas e vistoriadas, sendo que na rua Adolfo Slusars está em trâmite apenas a remoção do muro de um morador para sequência da calçada. No bairro Moreira, a infraestrutura e base já foram colocados, aguardando a aplicação da massa de CBUQ. O contrato possui vigência até 13 de janeiro de 2026, já o prazo de execução era até 17 de junho de 2025, a empresa empreiteira da obra apresentou o requerimento de prorrogação do prazo de execução, o qual está em análise.

Quanto à obra de pavimentação do Bairro do Divino, que contempla as seguintes ruas: Rua Terezinha de Jesus Lima; Rua Dionísio Teider; Rua Maria Rita Afonso Pereira; Rua Maria Julia Komarchewski; Rua Jonair Alves da Silva; Rua Doralício Francisco de Lima e Rua Elvio Luiz Bonamigo; está parcialmente pavimentada e concluída. O local apresentou um problema de execução na Rua Maria Rita Afonso Pereira, onde não será possível a execução conforme o projeto inicial, uma solução para o local foi estudada e está aguardando a aprovação do novo projeto. O contrato para tais ruas está vigente até 16/02/2026, e seu prazo de execução era até 22/05/2025, o qual encontra-se em pedido de prorrogação em análise, em especial quanto à alteração da rua ora indicada.

A pavimentação das ruas: RUA AFONSO GOOD; RUA ALEIXO KOTOWSKI; RUA ARTHUR SEVERINO BAUER; RUA EVALDO OSCAR MATTEGE; RUA VICENTE PILAR; RUA WENCESLAU HUBNER, está tramitando no processo de concorrência nº 04/2025, a qual foi realizada a sessão no dia 07/07/2025, e aguarda o prazo recursal para sua homologação.

Sem mais para o momento, renovamos nossas considerações e apreço.

Atenciosamente,

WEVERTON WILLIAN VIZENTIN

Prefeito Municipal